



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL RAMO GENERAL 33 FAISM Y FORTAMUN
EJERCICIO FISCAL 2011 - CIERRE
26 MARZO 2012

PRESIDENTE
SECRETARIO TÉCNICO
SECRETARIO EJECUTIVO
TESORERO MUNICIPAL
VOCAL EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE SALUD
COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE URBANIZACIÓN DE VIALIDADES
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO
DIRECTOR GENERAL DE JAPAMI
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECTORA GENERAL DEL DIF IRAPUATO
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECTORA GENERAL DEL IMUVII
DIRECTOR GENERAL DE LA COMUDAJ
DIRECTORA GENERAL DEL INMIRA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO GUBERNAMENTAL
VOCAL EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

JORGE ESTRADA PALERO
MIGUEL ÁNGEL RANGEL CRUCES
MARÍA GUADALUPE PADILLA MACÍAS
MAURICIO ENRIQUE TORRES HERRERA
JAVIER SEGOVIA ZAPIAIN
ARNALDO ARTURO ROCHA LONA
LUIS PARAMO JAIMES
RAFAEL CARRERA LÓPEZ
RAÚL GERARDO ZAVALA SÁNCHEZ
JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
ABRAHAM FLORES LÓPEZ
ÁNGEL CASTAÑEDA GUERRA
MA. LOURDES LÓPEZ VICTORIA
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ AGUILERA
GLORIA ADELINA GANDARILLAS CASTILLEJOS
JUAN CARLOS MARTORELL PARRALES
RICARDO HOLGUÍN SANTANA
LUIS ENRIQUE RAMÍREZ SALDAÑA
FRANCISCO JAVIER FLORES RIVAS
LUIS GERARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
OBDULIA LÓPEZ MARES
JOSÉ MARTIN LÓPEZ RAMÍREZ
JUAN CAMILO RUÍZ MARTÍNEZ
MA. DOLORES DEL CARMEN ALCÁNTARA SORIA
ISAAC NOÉ PIÑA VALDIVIA
LAURA CECILIA ZERMEÑO VÁZQUEZ
CARLOS CAMARENA TORRES
EMMANUEL JAIME BARRIENTOS

[Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several others scattered across the right side of the page.]

[Handwritten signature in black ink at the bottom left.]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center.]



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2011
CIERRE, RESUMEN

CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
RECURSOS AUTORIZADOS		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	322,349,693.00	\$ 322,349,693.00
	FONDO I 103,188,409.00	
	FONDO II 219,161,284.00	
DEDUCTIVAS (LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS)		
	5,159,420.45	\$ 317,190,272.55
PROPUESTA DE LAS 10 COMISIONES		
	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2,063,768.18	
	GASTOS INDIRECTOS 3,095,652.27	
	296,229,504.98	\$ 20,960,767.57
REQUERIMIENTOS FUERA DE COMISIONES		
	FONDO I 98,028,988.55	
	FONDO II 198,200,516.43	
	20,960,767.57	-
	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 18,192,144.33	
	MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA 2,768,623.24	
	PROPUESTA TOTAL	\$ 322,349,693.00

COMISIÓN DE TRABAJO	2011 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - FAISM					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS -				
	PRIMERA MODIFICACIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN	TERCERA MODIFICACIÓN	CUARTA MODIFICACIÓN	CIERRE	PRIMERA MODIFICACIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN	TERCERA MODIFICACIÓN	CUARTA MODIFICACIÓN	CIERRE
SERVICIOS PÚBLICOS	2,350,000.00	2,287,240.45	2,288,477.45	2,288,477.45	2,288,477.45	21,905,000.00	21,905,000.00	20,801,272.85	20,770,266.85	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,612,667.92	-	-	-	-	21,544,581.99
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	4,008,028.84	2,533,378.14	1,935,106.02	2,076,823.10	3,262,333.95	46,134,460.00	46,788,812.15	46,150,577.37	47,550,649.17	47,340,269.99
DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-	-	71,581,824.00	72,637,055.17	72,462,055.17	63,203,861.04	66,201,003.64
DESARROLLO RURAL	26,553,995.05	28,257,823.87	28,948,449.93	27,644,695.26	27,460,215.22	4,935,000.00	4,935,000.00	3,599,234.00	3,599,234.00	3,593,491.40
SALUD	3,375,000.00	3,375,000.00	3,041,154.91	3,311,723.31	3,111,248.67	2,300,000.00	2,363,657.69	2,162,657.69	4,097,836.69	4,097,684.52
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	3,300,000.00	\$3,600,000.00	\$3,430,128.40	3,430,128.40	3,425,238.95	17,165,000.00	17,165,000.00	22,160,576.42	22,160,370.62	22,083,173.42
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	6,500,000.00	6,442,934.40	6,156,770.43	6,118,940.30	6,608,747.73	5,400,000.00	6,140,636.92	6,549,471.28	6,867,748.29	6,541,833.27
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES	48,241,964.67	47,795,290.47	48,528,901.41	49,458,200.73	48,260,058.66	26,350,000.00	22,375,056.04	22,580,943.64	23,680,943.64	20,584,213.70
FUERA DE COMISIONES	5,159,420.45	5,159,420.45	5,159,420.45	5,159,420.45	5,159,420.45	-	2,200,000.00	-	6,571,390.38	6,214,264.50
	5,159,420.45	5,159,420.45	5,159,420.45	5,159,420.45	5,159,420.45	23,390,000.00	22,751,066.03	22,694,435.58	20,658,983.32	20,960,767.57

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
 PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2011
 COMISIÓN DE TRABAJO DE SERVICIOS PÚBLICOS

MONTO AUTORIZADO
 \$23,058,744.30
 MONTO DE MODIFICACIÓN SOLICITADO
 \$23,833,059.44

FONDO	No.	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN		APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
		NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
LIMPIA E IMAGEN URBANA										
FII	1	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL.	PEÑITAS	7,706,639.87	7,788,641.55	-	82,001.68	-	-	PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN RELLENO SANITARIO PEÑITAS. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA ARRENDAMIENTO DEL SITIO PEÑITAS.
FII	2	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE SE UBICA EL ACTUAL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL "PEÑITAS".	PEÑITAS	1,047,376.56	1,047,376.56	-	-	-	-	PAGO CORRESPONDIENTE A 12 MESES DE SERVICIO DE BARRIDO MANUAL. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL PARA DAR SUFICIENCIA
FII	3	CONCESIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO MANUAL EN PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD CON 100 ELEMENTOS.	MUNICIPIO	6,306,920.70	5,450,000.00	856,920.70	-	-	-	PAGO CORRESPONDIENTE A 12 MESES DE SERVICIO DE BARRIDO MANUAL. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL PARA DAR SUFICIENCIA
FII	4	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA UNIDADES OPERATIVAS	MUNICIPIO	520,562.88	520,562.88	-	-	-	-	PAGO CORRESPONDIENTE A 12 MESES DE SERVICIO DE MONITOREO POR GPS. OBRA FINIQUITADA. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	5	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE ACUERDO A LA NORMA 083 DE LA SEMARNAT 2003	PEÑITAS	1,303,524.78	1,303,821.57	-	296.79	-	-	DISEÑO, MANTENIMIENTO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA LA HABILITACIÓN Y RESCATE DE ÁREAS VERDES EN ÁREAS DE DONACIÓN. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
PARQUES Y JARDINES										
FII	1	PROGRAMA 100 ÁREAS VERDES	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	974,162.89	974,163.40	-	0.51	-	-	DISEÑO, MANTENIMIENTO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA LA HABILITACIÓN Y RESCATE DE ÁREAS VERDES EN ÁREAS DE DONACIÓN. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
PANTEONES										
FII	1	CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS DE ADULTO Y DE INFANTE EN PANTEÓN MUNICIPAL IRAPUATO	PANTEÓN MUNICIPAL	1,405,746.24	1,405,747.44	-	1.20	-	-	OBRA FINIQUITADA. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	2	CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS DE ADULTO EN PANTEÓN DE ALDAMA	PANTEÓN ALDAMA	288,544.07	288,849.45	-	305.38	-	-	OBRA FINIQUITADA. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
MERCADOS										
FII	1	PROGRAMA MI PLAZA, PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y DE NEGOCIOS	VARIOS MERCADOS PÚBLICOS	1,432,000.00	1,432,000.00	-	-	-	1,800,000.00	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA MI PLAZA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.
FII	2	PROGRAMA EN MARCHA	CENTRO HISTÓRICO	559,104.00	559,104.00	-	-	-	600,000.00	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA EN MARCHA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.
ALUMBRADO PÚBLICO										
FI	1	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	VARIAS COLONIAS	2,001,237.00	2,001,237.00	-	-	2,001,237.00	-	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA APLICACIÓN DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES. OBRA FINIQUITADA
FI	2	INSTALAR ALUMBRADO EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LO DE JUÁREZ	LO DE JUÁREZ	287,240.45	287,240.45	-	-	-	-	

	FAISM -FONDO I-	FORTAMUN -FONDO II-	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIFERENCIA
	2,288,477.45	21,544,581.99	2,288,477.45	20,770,266.85	856,920.70
					82,605.56
					774,315.14



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
 PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2011
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MONTO AUTORIZADO
 \$3,700,000.00
 MONTO DE MODIFICACIÓN SOLICITADO
 \$3,612,667.92

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN			APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		JAPAMI
AGUA POTABLE										
FI	1	APORTACIÓN MUNICIPAL EN PRIMERA ETAPA DE SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO	FRAC. GUERRERO	2,900,000.00	2,900,000.00	-	-	923,724.49	253,848.40	EL RECURSO ASIGNADO SE EMPLEARÁ PARA CONCURRIR CON RECURSOS PROPIOS DE LA JAPAMI Y PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA DENOMINADA SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO GUERRERO.
DRENAJE										
FI	1	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIAS POPULARES	24 DE DICIEMBRE Y LA LUPITA	712,667.92	800,000.00	-	87,332.08	-	-	COLONIA 24 DE DICIEMBRE, CALLES: PASEO DE LA UNIÓN, DIVINO ROSTRO, PROLONGACIÓN CIPRÉS Y PROLONGACIÓN CENTENARIO. COLONIA LA LUPITA CALLE: AZCATITLAN. OBRAS FINIQUITADAS, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍAS

	FAISM -FONDO I-	3,612,667.92	3,700,000.00	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIFERENCIA
	FORTAMUN -FONDO II-	-	-	-	87,332.08	-

[Handwritten signatures and scribbles in blue and black ink covering the bottom half of the page]



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
 PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2011
 COMISIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

MONTO AUTORIZADO
 \$46,150,577.37
 MONTO DE MODIFICACIÓN SOLICITADO
 \$47,340,269.99

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN			APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD PÚBLICA										
FII	1	SEGURO DE VIDA COLECTIVO CON COBERTURA DE \$150,000.00 Y DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL.	MUNICIPIO	541,318.14	541,318.14	-	-	-	-	PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEPENDENCIAS: SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y CADETES DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL 994 PERSONAS OPERATIVAS.
FII	2	EQUIPAMIENTO PARA LA SUBESTACIÓN CIUDAD INDUSTRIAL	CIUDAD INDUSTRIAL	198,499.98	198,499.98	-	-	-	-	UNA VEZ CONSTRUIDAS LAS INSTALACIONES, ES NECESARIO DOTARLAS DE MOBILIARIO PARA SU TRABAJO DIARIO Y ASÍ DIGNIFICAR EL ÁREA DE TRABAJO.
FII	3	PROYECTO, ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CALEA	MUNICIPIO	507,290.10	536,954.72	-	29,664.62	-	-	OBTENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PROCESOS QUE REALIZAN LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA BAJO EL PROGRAMA CALEA; PARA ORIENTAR SOBRE LOS ESTÁNDARES DESARROLLADOS Y PRÓXIMOS A DESARROLLAR. INCLUYE SU DIFUSIÓN.
FII	4	CONSTRUCCIÓN DEL CECOM	RANCHO GRANDE	10,999,994.72	11,000,000.00	-	5.28	-	-	SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA PRIMERA ASIGNACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CECOM: OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO CONSIDERANDO UN CONTRATO MULTIANUAL. <i>POR AJUSTE DE METAS EN BASE A PREFINIQUITO.</i>
FII	5	CONSTRUCCIÓN DEL CECOM "OBRA Y/O PROYECTOS HIDROSANITARIO, VIALIDADES Y ELECTRIFICACIÓN"	MUNICIPIO	5,753,805.04	5,753,998.26	-	193.22	-	-	SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA OBRAS Y PROYECTOS DE INDUCCIÓN DE SERVICIOS, BARRA PERIMETRAL, VIALIDADES DE ACCESO Y SUPERVISIÓN EXTERNA. <i>DE CONFORMIDAD A PREFINIQUITO.</i> SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	6	PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS	MUNICIPIO	1,288,000.00	1,288,000.00	-	-	-	-	SE REQUIERE TENER PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA PARA ASEGURAR SU CONTINUIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO. PARA QUE SE TENGA LA SEGURIDAD QUE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD DEL SISTEMA SERÁ EL MÍNIMO.
FII	7	APORTACIÓN MUNICIPAL AL SUBSEMUN	MUNICIPIO	5,370,177.57	5,370,177.57	-	-	17,399,376.95	-	APORTACIÓN MUNICIPAL SUBSEMUN.
FII	8	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO	13,500,000.00	13,500,000.00	-	-	-	-	PAGO DE RESERVA TERRITORIAL, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO.
FII	9	PRIMERA ETAPA SUBESTACIÓN DE BOMBEROS EN ZONA INDUSTRIAL (CASTRO DEL RÍO)	PARQUE INDUSTRIAL CASTRO DEL RÍO	525,746.61	525,746.61	-	-	-	-	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE BOMBEROS EN ZONA INDUSTRIAL Y DE ATENCIÓN REGIONAL.
FII	10	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO	173,600.96	173,600.96	-	-	-	-	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO E INSTALACIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
FII	11	MANTENIMIENTO DEL HELICÓPTERO	MUNICIPIO	894,874.08	894,874.08	-	-	-	-	REQUERIMIENTO DE OBLIGACIÓN FINANCIERA
FII	12	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE TORRE DE COMUNICACIÓN	RANCHO GRANDE	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	REQUERIMIENTO PARA EL GERENCIAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DE LA TORRE DE COMUNICACIÓN AUTOSOPORTADA DE 65 METROS CON SUS SISTEMAS DE APARTARAYOS, TIERRA FÍSICA, ASCENSO/DESCENSO, ILUMINACIÓN.
DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL										
FII	1	EQUIPAMIENTO DE CASSETAS PARA DELEGACIONES URBANAS Y RURALES	RANCHO GRANDE	279,394.12	279,394.48	-	0.36	-	-	REQUERIMIENTOS OPERATIVOS PARA CASSETAS. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	2	ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL DE LA MONTADA	RANCHO GRANDE	199,999.98	199,999.98	-	-	-	-	PARA ADECUAR EL PROYECTO EXISTENTE AL NUEVO TERRENO.
FII	3	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA SUBCOMANDANCIA DE POLICÍA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL UBICADA EN LA CIUDAD INDUSTRIAL	CIUDAD INDUSTRIAL	1,159,293.58	1,159,293.58	-	-	-	-	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TRABAJOS DE CARPINTERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO EL AIRE ACONDICIONADO Y LA OBRA EXTERIOR.
FII	4	100 PILAS PARA RADIOS TRONCALES	MUNICIPIO	162,173.80	162,173.80	-	-	-	-	PARA SUSTITUIR LAS PILAS DE RADIOS TRONCALES QUE LLEGARON AL TERMINO DE SU VIDA ÚTIL.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN			APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
FII	5	SERVIDOR PARA SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL	MUNICIPIO	156,617.08	156,617.08	-	-	-	-	CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SOFTWARE DEL SERVICIO DE CARRERA POLICIAL, MISMO QUE INCLUYE EN EL PRESUPUESTO UN CONMUTADOR, NODOS, CABLES ENTRE OTROS REQUERIMIENTOS PARA SU INSTALACIÓN.
FII	6	MOBILIARIO PARA LA SUBESTACIÓN DE BOMBEROS CASTRO DEL RÍO	PARQUE INDUSTRIAL CASTRO DEL RÍO	148,931.48	150,000.00	-	1,068.52	-	-	UNA VEZ CONSTRUIDA LA INSTALACIÓN ES NECESARIO DOTARLAS DE MOBILIARIO PARA SU TRABAJO DIARIO Y ASÍ DIGNIFICAR EL ÁREA DE TRABAJO.
FII	7	APORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOTE DE VEHICULOS PARA LA DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	5,161,419.48	5,340,000.00	-	178,580.52	-	-	RECURSO PARA PAGO DE ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL										
FII	1	REFORZAMIENTO DE LA VINIMANTA DEL RIO GUANAJUATO	COLÓN	244,133.27	244,999.93	-	866.66	-	-	ACCIÓN REQUERIDA DEL PROGRAMA TLÁLOC (LIMPIEZA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS) PARA PREVENIR RIESGOS DE INUNDACIÓN. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA

	FAISM -FONDO I-		AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIFERENCIA
		-	-	-	-
	FORTAMUN -FONDO II-	47,340,269.99	47,550,649.17	210,379.18	210,379.18

Handwritten notes and signatures in blue ink. Includes a large scribble at the top right, a signature 'Jr' in the middle, and various initials and marks at the bottom right. A blue scribble is also present at the top left.

Large handwritten signature in black ink at the bottom left.

Handwritten initials in black ink at the bottom center.



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
 PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2011
 COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

MONTO AUTORIZADO
 \$65,280,684.14
 MONTO DE MODIFICACIÓN SOLICITADO
 \$69,463,337.59

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN		APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33				APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO										
FII	1	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN EN SU FASE HORIZONTAL DE LA AV. GUERRERO TRAMO: DEL BLVD. TORRES LANDA AL ANDADOR FRANCISCO JAVIER MINA	CENTRO HISTÓRICO	35,742,251.12	35,742,251.12	-	-	-	-	INVERSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA (DIGNIFICACIÓN HORIZONTAL DE AVE. GUERRERO, TRAMO: TORRES LANDA A ANDADOR FRANCISCO JAVIER MINA)
FII	2	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN EN SU FASE HORIZONTAL DE LA AV. GUERRERO TRAMO: DEL BLVD. TORRES LANDA AL ANDADOR FRANCISCO JAVIER MINA	CENTRO HISTÓRICO	1,143,795.65	1,143,795.65	-	-	-	-	SERVICIO NECESARIO PARA EL SEGUIMIENTO, LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
FII	3	APORTACIÓN AL PROGRAMA MIGRANTE 3X1, PARA LA PRIMERA ETAPA DE RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN CAYETANO	CENTRO HISTÓRICO	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA MIGRANTE 3X1, CONCURRENCIA ENTRE LOS MIGRANTES IRAPUATENSES Y LA SEDESHU.
FII	4	APORTACIÓN A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS NOTARIALES DEL OBISPADO	CENTRO HISTÓRICO	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	APORTACIÓN MUNICIPAL COMPLEMENTARIA PARA LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL OBISPADO.
FII	5	RESTAURACIÓN DEL TEMPLO FRANCISCANO DEL CONVENTO: APORTACIÓN AL PROGRAMA MIGRANTE 3X1	CENTRO HISTÓRICO	1,116,047.35	918,145.91	197,901.44	-	-	968,016.80	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA MIGRANTE 3X1, CONCURRENCIA ENTRE LOS MIGRANTES IRAPUATENSES Y LA SEDESHU. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL PARA CIERRE
FII	6	1RA. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE GUERRERO - FACHADAS	CENTRO HISTÓRICO	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA CONCURRENCIA CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO.
FII	7	PRIMERA ETAPA. CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL ARTISTA.	CENTRO HISTÓRICO	691,399.68	700,000.00	-	8,600.32	-	-	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL ARTISTA. OBRA CON PREFINIQUITO, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FORTALECIMIENTO A LA PLANEACIÓN										
FII	1	COMPLEMENTO PARA PRIMERA ETAPA: ESTUDIO DE RESCATE AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LOS RÍOS GUANAJUATO Y SILAO Y ARROYOS SANTA RITA Y ZARCO	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	INCLUYE: ESTUDIO HIDROLÓGICO, ESTUDIO DE RESCATE AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LOS RÍOS GUANAJUATO Y SILAO Y ARROLLO SANTA RITA Y ZARCO
FII	2	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PLAN DEL CENTRO DE POBLACIÓN Y PLANES PARCIALES	MUNICIPIO	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PLAN DEL CENTRO DE POBLACIÓN Y PLANES PARCIALES
FII	3	PLAN DE NEGOCIOS DE VIVEROS REVOLUCIÓN, ESTADIO IRAPUATO Y SUS ALREDEDORES	VIVEROS REVOLUCIÓN	812,000.00	812,000.00	-	-	-	-	PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS Y GENERAR ATRACTIVO A LA ZONA
FII	4	PLAN DE NEGOCIOS DEL MERCADO DE LA FRESA	MUNICIPIO	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	ESTUDIO QUE ABARCA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA FRESA, DESDE SU CULTIVO HASTA SU COMERCIALIZACIÓN
FII	5	PLAN DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO, ETAPA FINAL	MUNICIPIO	5,533,000.00	5,725,000.00	-	192,000.00	-	-	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES EJECUTADAS EN 2010. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	6	PLANES PARCIALES DE PLANEACIÓN URBANA PARA LOCALIDADES MAYORES DE 2000 HABITANTES	VARIAS COMUNIDADES	1,740,000.00	1,740,000.00	-	-	-	-	PLANES DE MOVILIDAD Y CRECIMIENTO DE COMUNIDADES MAYORES A 2000 HABITANTES
FII	8	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL	MUNICIPIO	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	ALTAS, BAJAS, CONSULTAS Y MODIFICACIONES DE INSTITUCIONES, USUARIOS, BITÁCORA DE CAMBIOS, DENEGACIÓN DE AUTORIZACIONES, HABILITACIÓN DE MODELOS DE PRECARGA Y MANTENIMIENTO A ULTIMAS VERSIONES DE LAYOUT EN VISORES.
FII	9	MANIFESTACIONES, ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANES Y VALIDACIONES AMBIENTALES DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INVERSIÓN DEL HUMEDAL.	MUNICIPIO	464,841.48	465,000.00	-	158.52	-	-	ESTUDIOS DE DAÑO AMBIENTAL, MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS, TOPO BATIMÉTRICOS, MECÁNICA DE SUELO Y PAGOS PARA VALIDACIONES DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN, REMEDIACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HUMEDAL. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	10	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO DEL PUENTE PEATONAL DEL CBTIS, UBICADO EN PRÓL. GUERRERO	CENTRO HISTÓRICO	95,524.26	95,524.26	-	-	-	-	ACCIÓN COMPLEMENTARIA A LA OBRA DEL PUENTE PEATONAL.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN		APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33				APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
FII	11	PROYECTOS EJECUTIVOS DE CALLES EN ZONA URBANA Y RURAL Y CAMINOS RURALES	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	1,185,547.75	-	1,185,547.75	-	-	-	EJECUCIÓN DE PROYECTOS CALLES Y CAMINOS DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DERIVADAS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VALIDADAS POR EL IMPLAN. ASIGNAR RECURSOS PARA DAR SUFICIENCIA
EQUIPAMIENTO URBANO										
FI	1	ELECTRIFICACIONES	VARIAS COLONIAS	378,415.00	378,415.00	-	-	-	-	ELECTRIFICACIONES URBANAS EN CONVENIO DE EJECUCIÓN CON CFE.
FII	2	VIVEROS REVOLUCIÓN	VIVEROS REVOLUCIÓN	3,739,545.81	3,739,545.81	-	-	-	-	INVERSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA: PROYECTO EJECUTIVO DE POLIDEPORTIVO, VIALIDAD DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CANCHA DE MATERIAL SINTÉTICO. OBRAS DE HABILITACIÓN DE ANDADORES, INSTALACIONES. LA APORTACIÓN AL POLIDEPORTIVO SE REPROGRAMARÁ.
FII	2	APORTACIÓN PARA OBRA DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO	VIVEROS REVOLUCIÓN	6,297,598.29	3,297,598.29	3,000,000.00	-	-	-	INVERSIÓN COMPLEMENTARIA PARA LAS OBRAS DEL ESTACIONAMIENTO. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO PARA DAR SUFICIENCIA
VIVIENDA Y RESERVA TERRITORIAL										
FI	1	PISO FIRME	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	1,361,465.69	1,361,502.59	-	36.90	1,534,768.00	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS EN SU MODALIDAD DE PISO FIRME, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL. ACCION CONCLUIDA, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	2	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL DESARROLLO EN COMUNIDAD URBANA SUSTENTABLE	RESERVA TERRITORIAL SAN LUIS	336,905.51	336,905.51	-	-	-	-	PRIMERA ETAPA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL DESARROLLO EN COMUNIDAD URBANA SUSTENTABLE, PROYECTO EJECUTIVO INTERNO DE LA RESERVA.
FII	3	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PINTA TU ENTORNO	VARIAS COLONIAS	350,000.00	350,000.00	-	-	220,000.00	220,000.00	CONCURRENCIA CON LA SEDESHU Y FONHAPO. DE CONFORMIDAD A CONVENIO PROPUESTO.
ORDENAMIENTO AMBIENTAL										
FII	1	PROYECTO DE PARQUE LINEAL SOBRE EL RIO SILAO DEL PEI A LAS COMPUERTAS DEL DIQUE DE SAN ANTONIO	VARIAS COLONIAS	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	RECUPERACIÓN DEL RIO SILAO
FII	2	PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA	ARANDAS	275,000.00	275,000.00	-	-	-	-	ACCIONES DERIVADAS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA.

	FAISM - FONDO I-	3,262,333.95	2,076,823.10	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIFERENCIA
	FORTAMUN - FONDO II-	66,201,003.64	63,203,861.04	4,383,449.19	36.90	36.90
				200,758.84		4,182,690.35

~~Handwritten signature~~

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and various initials and scribbles.



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
 PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2011
 COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

MONTO AUTORIZADO
 \$3,599,234.00
 MONTO DE MODIFICACIÓN SOLICITADO
 \$3,593,491.40

FONDO	No.	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN NOMBRE	LOCALIDAD	APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
				QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
PLANES Y PROYECTOS										
FII	1	ESTUDIO JURÍDICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CIUDAD INDUSTRIAL	CIUDAD INDUSTRIAL	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	
FII	2	PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE LA PRESA DEL CONEJO Y DEL PARQUE LINEAL DEL RIO SILAO TRAMO: PRESA DEL CONEJO / COMPUERTAS DERIVADORA LA GARRIDA / COMPUERTAS DEL DIQUE DE SAN ANTONIO	VARIAS COMUNIDADES	348,000.00	350,000.00	-	2,000.00	-	-	ESTUDIO NECESARIO PARA CONCURRIR RECURSO DE INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES MODIFICAR CONCEPTO COMO PRIMERA ETAPA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA REGENERAR LA PRESA DEL CONEJO COMO PRESA REGULADORA, IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN PARA ZONA TURÍSTICA Y RESCATE DEL RIO SILAO. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA										
FII	1	PROGRAMA EMPRENDEDORES UNIVERSIDADES	MUNICIPIO	650,000.00	650,000.00	-	-	-	-	
FII	2	EXPO PYME	MUNICIPIO	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	APORTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CONVENIO CON UNIVERSIDADES
FII	3	EXPO CANACAR BAJÍO	MUNICIPIO	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	APORTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CONVENIO CON EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE IRAPUATO
FII	4	FESTIVAL DE JAZZ	MUNICIPIO	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	APORTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CONVENIO LA CÁMARA NACIONAL DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA
FII	5	OFICINA COFOCE	MUNICIPIO	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	FORTALECIMIENTO DEL FESTIVAL EN SU DÉCIMA EDICIÓN
FII	6	PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO	149,234.00	149,234.00	-	-	-	-	APOYO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTACIÓN
FII	7	MÉXICO BIO	MUNICIPIO	696,257.40	700,000.00	-	3,742.60	-	-	MATERIAL PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO.
FII	8	FORO EMPRESARIAL	MUNICIPIO	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXPO BIO MÉXICO EN CONCURRENCIA CON CINVESTAV. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	9	DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRENDEDORES	MUNICIPIO	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	APORTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CONVENIO CON EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE IRAPUATO
FII	10	CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OFICIOS	MUNICIPIO	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	APORTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CONVENIO CON UNIVERSIDADES APORTACIÓN PARA CONVENIO CON EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO

	FAISM - FONDO I-	FORTAMUN - FONDO II-	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIFERENCIA
	-	-	-	-	-
	3,593,491.40	3,599,234.00	-	5,742.60	5,742.60



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2011
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

MONTO AUTORIZADO
\$31,742,531.95
MONTO DE MODIFICACIÓN SOLICITADO
\$31,557,899.74

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN			APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
FI	1	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	TARETAN	475,960.00	489,450.83	-	13,490.83	-		
FI	2	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	TARETAN	109,500.18	82,458.55	27,041.63	-	-	\$465,879.84	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	3	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE COMUNIDAD EL CARMEN	EL CARMEN Y LA ZAHÚRDA	456,392.86	450,206.76	6,186.10	-	-	\$125,090.31	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL
FI	4	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE EXISTENTE	EL CARMEN Y LA ZAHÚRDA	104,562.34	124,632.18	-	20,069.84	-	\$456,393.12	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL
FI	5	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DEL COMEDERITO Y ESTANCIA DEL COPAL	COMEDERITO	260,587.37	268,817.81	-	8,230.44	-	\$92,901.16	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	6	LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA POZO DE AGUA POTABLE	COMEDERITO Y ESTANCIA DEL COPAL	600,178.22	599,506.80	671.42	-	-	\$662,545.35	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	7	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	SAN NICOLÁS TEMASCATÍO	616,319.24	474,288.35	142,030.89	-	-	\$1,062,552.34	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL
FI	8	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, TANQUE E INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE	SAN NICOLÁS TEMASCATÍO	297,667.77	288,254.44	9,413.33	-	-	\$555,245.73	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL
FI	9	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO	LA SANABRIA Y VISTA HERMOSA (SAN FRANCISCO DE LA CRUZ)	176,046.69	176,046.69	-	-	484,769.48	243,384.74	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL
FI	10	TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEAS DE CONEXIÓN.	LA SANABRIA Y VISTA HERMOSA (SAN FRANCISCO DE LA CRUZ)	719,136.27	719,136.27	-	-	1,423,956.29	711,978.15	APORTACIÓN AL CONVENIO DE CONCURRENCIA CON CEAG ANEXO DE CONFORMIDAD AL ADDENDUM NÚM CEAG/IRAPUATO/PROSSAPYS/2011-176-01.
FI	11	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y NORMATIVA	LA SANABRIA Y VISTA HERMOSA (SAN FRANCISCO DE LA CRUZ)	8,525.82	8,525.82	-	-	25,577.47	8,525.82	
FI	12	GESTIÓN SOCIAL	LA SANABRIA Y VISTA HERMOSA (SAN FRANCISCO DE LA CRUZ)	21,881.73	21,881.73	-	-	43,763.45	21,881.73	
FI	13	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA POTABILIZADORA	LA SANABRIA Y SAN FRANCISCO DE LA CRUZ	60,000.00	60,000.00	-	-	280,000.00	60,000.00	
FI	14	TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS.	COMEDERO GRANDE	900,658.45	900,658.45	-	-	-	900,658.45	APORTACIÓN AL CONVENIO DE CONCURRENCIA CON CEAG ANEXO UNO OFICIO SE/DGP/DP/804-11, PROGRAMA K249.
FI	15	GESTIÓN SOCIAL	COMEDERO GRANDE	29,962.11	29,962.11	-	-	-	29,962.11	
FI	16	TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS.	SAN JUAN TEMASCATÍO	438,376.66	449,995.87	-	11,619.21	-	462,205.22	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	17	LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO E INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE EN LA COMUNIDAD ADJUNTAS	ADJUNTAS	618,142.01	659,131.85	-	40,989.84	-	681,104.86	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	18	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	VISTA ALEGRE	316,640.88	414,889.43	-	98,248.55	-	370,872.46	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	19	LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO 1A ETAPA	VISTA ALEGRE	575,145.91	799,181.67	-	224,035.76	-	681,104.86	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN			APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
FI	20	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	POZO DE PARRAS	259,727.78	248,602.96	11,124.82	-	-	258,354.42	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL
FI	21	LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO.	POZO DE PARRAS	437,091.81	363,509.54	73,582.27	-	-	427,234.95	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL
FI	22	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	POTRERO DE LA NORIA	312,280.77	313,917.79	-	1,637.02	-	302,047.23	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	23	LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO.	POTRERO DE LA NORIA	424,748.95	364,876.13	59,872.82	-	-	401,674.21	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL
FI	24	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	ENCINO DEL COPAL	419,111.92	469,221.64	-	50,109.72	-	381,031.69	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	25	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, TANQUE E INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE	ENCINO DEL COPAL	138,670.03	130,981.87	7,688.16	-	-	\$144,719.75	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PDIBC CON LA SEDESHU. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL
FII	26	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE AGUA POTABLE	TAMAHULA	753,000.00	753,000.00	-	-	-	-	PROCESO ADQUISICIÓN CONCLUIDO
FI	1	PLANTA DE TRATAMIENTO Y COLECTOR	SAN ROQUE	921,462.36	1,017,728.60	-	96,266.24	-	-	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR. OBRA CON PREFINIQUITO, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	1	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES	VARIAS COMUNIDADES	6,104,117.49	6,104,117.49	-	-	-	-	OBRA FINIQUITADA
FI	1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	VARIAS COMUNIDADES	227,824.00	231,159.74	-	3,335.74	-	-	PROCESO ADQUISICIÓN CONCLUIDO. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	1	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	VARIAS COMUNIDADES	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	2,103,633.00	99,056.00	CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.- ACCIONES SUJETAS A LA VALIDACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL RURAL SUSTENTABLE
FI	2	INSUMOS AGRÍCOLAS	VARIAS COMUNIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,500,000.00	CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.- ACCIONES SUJETAS A LA VALIDACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL RURAL SUSTENTABLE
FI	3	PROGRAMA DE APOYO EMPRENDEDOR	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	500,000.00	500,000.00	-	-	-	1,000,000.00	CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. DE CONFORMIDAD A CONVENIO
FI	1	PROYECTOS EJECUTIVOS Y ESTUDIOS	VARIAS COMUNIDADES	929,716.30	929,716.30	-	-	-	-	PROYECTOS PARA SEGUIMIENTO, ESTUDIOS Y MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES RURALES.
FI	2	PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, CAMINOS Y PUENTES	VARIAS COMUNIDADES	1,561,598.30	1,515,647.14	45,951.16	-	-	-	CALLES, CAMINOS Y PUENTES DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DERIVADAS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VALIDADAS POR EL IMPLAN. PROYECTOS FINIQUITADOS, SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL PARA DAR SUFICIENCIA
FII	1	RETROEXCAVADORA	COMUNIDADES RURALES	1,276,000.00	1,276,000.00	-	-	-	-	SUSTITUCIÓN DE RETROEXCAVADORA QUE TIENE AÑO Y MEDIO EN DESUSO POR INCOSTEABLE REPARACIÓN.
FII	2	MEJORAMIENTO DE LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	FRACC. INSURGENTES	133,505.52	133,657.69	-	152.17	-	-	OBRAS Y ACCIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE DESARROLLO RURAL PARA MEJORAR EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	1	APORTACIÓN AL CONVENIO SEDESHU-GTO-FAIM-017/2011, CORRESPONDIENTES A AMPLIACIONES ELÉCTRICAS AUTORIZADAS EN ANEXO DE EJECUCIÓN AE-017-FAIM-2011-K846-0003	VARIAS COMUNIDADES	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	3,000,000.00	COMPLEMENTO DE RECURSOS MUNICIPALES PARA LA EJECUCIÓN DE 14 AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN COMUNIDADES RURALES. ALDAMA, OJO DE AGUA DE BERMUDEZ, SANTA ROSA TEMASCATÍO, SAN CRISTOBAL (2), LO DE JUÁREZ, EL ROMERAL, SAN LUIS DE JÁNAMO, VISTA HERMOSA, PASO BLANCO, SAN MIGUEL DE VILLALOBOS, PURÍSIMA DE TEMASCATÍO DE ABAJO, EL CONEJO Y PEDRO ARTEAGA (FORTAMUNI)
FI	2	APORTACIÓN AL CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-017/2011, CORRESPONDIENTES A AMPLIACIONES ELÉCTRICAS AUTORIZADAS EN ANEXO DE EJECUCIÓN AE-017-PDIBC-CFE-2011-K848-0140	VENADO DE SAN LORENZO	490,549.00	490,549.00	-	-	484,337.00	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA CON LA SEDESHU.

FONDO	No.	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN		APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
		NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
FI	3	APORTACIÓN AL CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-017/2011, CORRESPONDIENTES A AMPLIACIONES ELÉCTRICAS AUTORIZADAS EN ANEXO DE EJECUCIÓN AE-017-PDIBC-CFE-2011-K848-0144	PROVIDENCIA DE PÉREZ (2), GUADALUPE PASO BLANCO, SAN FRANCISCO DE LA CRUZ Y PROVIDENCIA DE SAN ANTONIO	1,010,174.97	1,010,174.97	-	-	-	\$1,082,577.03	RECURSOS MUNICIPALES PARA LA EJECUCIÓN DE 5 AMPLIACIONES ELÉCTRICAS, EN CONCURRENCIA CON SEDESHU (PDIBC-ADRENEL).
FI	4	APORTACIÓN AL CONVENIO SEDESHU-GTO-FAIM-017/2011, CORRESPONDIENTES A AMPLIACIONES ELÉCTRICAS AUTORIZADAS EN ANEXO DE EJECUCIÓN AE-017-FAIM-2011-K846-070	TOMELÓPEZ, SAN ISIDRO DE LA CUMBRE, EL CARRIZALITO Y SAN ROQUE (3)	1,021,490.00	1,021,490.00	-	-	-	1,000,000.00	RECURSOS MUNICIPALES PARA LA EJECUCIÓN DE 6 AMPLIACIONES ELÉCTRICAS, EN CONCURRENCIA CON SEDESHU (PDIBC-CMR).
FII	5	APORTACIÓN AL CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-017/2011, CORRESPONDIENTES A AMPLIACIONES ELÉCTRICAS AUTORIZADAS EN ANEXO DE EJECUCIÓN AE-017-PDIBC-CFE-2011-K848-0187	SAN VICENTE MALVAS, CUARTA BRIGADA (2)	435,179.00	435,179.00	-	-	-	-	RECURSOS MUNICIPALES PARA LA EJECUCIÓN DE 3 AMPLIACIONES ELÉCTRICAS DEL CONVENIO CON SEDESHU (PDIBC-ADRENEL).
FI	1	FOGONES AHORRADORES DE LEÑA	COMUNIDADES RURALES	1,275,967.03	1,275,976.48	-	9.45	-	-	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE FOGONES. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	2	TECHO DIGNO	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	2,140,000.00	2,140,000.00	-	-	-	2,000,000.00	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SU MODALIDAD TECHO DIGNO, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

	FAISM -FONDO I-	27,460,215.22	27,644,695.26	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIFERENCIA
	FORTAMUN -FONDO II-	4,097,684.52	4,097,836.69	383,562.60	568,042.64	- 184,480.04
				-	152.17	- 152.17

Handwritten signatures and initials in blue and black ink are scattered across the bottom half of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2011
COMISIÓN DE SALUD

MONTO AUTORIZADO
\$25,472,093.93
MONTO DE MODIFICACIÓN SOLICITADO
\$25,194,422.09

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN		APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33				APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
INFRAESTRUCTURA										
FI	1	AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA, CENTRO DE SALUD TORRES LANDA	ÁLVARO OBREGÓN	888,250.62	938,804.05	-	50,553.43			APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	2	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS EN PLANTA ALTA EN CENTRO DE SALUD PURÍSIMA DEL JARDÍN	PURÍSIMA DEL JARDÍN	344,920.27	356,521.24	-	11,600.97			APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	3	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA INYECCIONES Y CURACIONES EN CENTRO DE SALUD COLÓN	COLÓN PRIMERA SECCIÓN	919,045.57	1,019,045.57	-	100,000.00			APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	4	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TEXAS	SAN ANTONIO TEXAS	690,069.42	690,069.42	-	-			APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	5	CERCADO DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	22,211.56	25,000.00	-	2,788.44			APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD.
FII	6	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SALUD.	MUNICIPIO	19,068,061.14	19,068,061.14	-	-			APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD. PROCESO DE ADQUISICIÓN CONCLUIDO, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	7	ESTUDIOS PARA VALIDACIONES, PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS DE CABECERA Y ADAPTACIÓN DEL PROYECTO TIPO, DE LA NUEVA UNIDAD HOSPITALARIA.	MUNICIPIO	2,294,279.95	2,294,341.78	-	61.83			ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD HOSPITALARIA. ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD HOSPITALARIA. OBRAS FINIQUITADAS, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MEJORA DE LA SALUD										
FII	1	MODELO P.A.I.S. (PLAN DE ACCIONES INFRAESTRUCTURA EN SALUD) PARA UNIDADES MEDICAS MÓVILES	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	168,638.39	168,638.39	-	-			TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR EL IMPACTO SOCIAL DE LAS ACCIONES DE SALUD EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES QUE VISITA LA UNIDAD MEDICA MÓVIL.
FII	2	CADENA COMUNITARIA DE HOGARES SALUDABLES	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	166,848.01	179,535.11	-	12,687.10			PROGRAMA PARA INTEGRAR A LAS FAMILIAS QUE SON BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIALES (PISO FIRME, TECHO DIGNO, BAÑO DIGNO Y PAVIMENTACIONES) PARA DAR UN SEGUIMIENTO Y GENERAR EL COMPROMISO CON LA SALUD DE CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
CENTRO DE ATENCIÓN CANINA										
FII	1	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN DE DUEÑOS RESPONSABLES DE MASCOTAS	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	93,962.20	99,794.20	-	5,832.00			ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CANI EN ASPECTOS DE EQUIPAMIENTO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LAS ZONOSIS. ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE SALUD CANINA. PROCESOS DE ADQUISICIONES CONCLUIDOS, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
OPERACIÓN Y EQUIPAMIENTO										
FII	1	CENTROS EN ACCIÓN POR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.	CENTROS EDUCATIVOS, LABORALES Y SOCIALES	235,993.20	250,000.00	-	14,006.80			PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PARA LA SALUD ALIMENTARIA Y ACTIVACIÓN FÍSICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN INTEGRAL AL PROBLEMA DEL SOBREPESO Y OBESIDAD, PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y SANEAMIENTO BÁSICO. PROCESOS DE ADQUISICIONES CONCLUIDOS, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	2.1	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA FAMILIAS EN CRISIS. (OBRAS Y MATERIALES)	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	238,072.33	195,886.70	42,185.63	-			APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIÁLISIS PERITONEAL, PADECIMIENTOS CRÓNICO-DEGENERATIVOS Y/O AFECTADO POR ALGUNA CONTINGENCIA. ACCIONES CONCLUIDAS, SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL PARA DAR SUFICIENCIA

Handwritten blue scribbles and arrows pointing to the bottom left of the table.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom of the page.

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN			APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
FI	2.2	EQUIPO MÉDICO Y DE CURACIÓN COMPLEMENTARIO AL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA FAMILIAS EN CRISIS.	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	8,678.90	86,396.33	-	77,717.43			APOYO CON EQUIPO MEDICO Y DE ATENCIÓN Y CURACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRATAMIENTO DE DIÁLISIS PERITONEAL O PADECIMIENTOS CRÓNICO-DEGENERATIVOS. PROCESOS DE ADQUISICIONES CONCLUIDOS, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	3	APOYO A CAMPAÑAS DE SALUD	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	55,390.53	100,000.00	-	44,609.47			PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESO DE ADQUISICIÓN CONCLUIDO, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA

	FAISM -FONDO I-	3,111,248.67	3,311,723.31	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIFERENCIA
	FORTAMUN -FONDO II-	22,083,173.42	22,160,370.62	42,185.63	242,660.27	- 200,474.64
				-	77,197.20	- 77,197.20

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
 PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2011
 COMISIÓN DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL

MONTO AUTORIZADO
 \$10,297,876.69
 MONTO DE MODIFICACIÓN SOLICITADO
 \$9,967,072.22

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN		APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33				APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
INFRAESTRUCTURA										
FII	1	OBRAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	COLONIA IRAPUATO, PURÍSIMA DEL JARDÍN y SAN MIGUELITO	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN COLONIAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA PARA GENERAR Y REHABILITAR ESPACIOS DE DESARROLLO HUMANO PARA SUS HABITANTES Y UNA MEJOR CONVIVENCIA SOCIAL.
FII	2	RECONSTRUCCIÓN DEL CEICO PURÍSIMA DEL JARDÍN	PURÍSIMA DEL JARDÍN	388,569.89	415,654.80	-	27,084.91	-	415,654.80	PROGRAMA EN CONCURRENCIA CON SEDESHU Y MUNICIPIO. OBRA CON FINIQUITO, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	3	RECONSTRUCCIÓN CEICO 24 DE ABRIL	24 DE ABRIL	446,275.38	745,105.49	-	298,830.11	-	673,637.35	PROGRAMA EN CONCURRENCIA CON SEDESHU Y MUNICIPIO. OBRA CON FINIQUITO SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
PROGRAMAS SOCIALES										
FI	1	MI CASA DIFERENTE	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	\$3,210,288.40	\$3,210,288.40	-	-	-	6,120,000.00	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA MI CASA DIFERENTE, DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUANAJUATO.
FI	2	MI COMUNIDAD DIFERENTE RED MÓVIL	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	\$214,950.55	\$219,840.00	-	4,889.45	-	-	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA MI COMUNIDAD DIFERENTE, DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUANAJUATO. PROCESO DE ADQUISICIÓN CONCLUIDO, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	3	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE REDES DE AMOR, AC	JARDINES DE SAN ANTONIO	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	ACCIÓN PENDIENTE PARA LA TERMINACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
FII	4	"MINI HOGAR O CASA ESCUELA" MISOL. CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA.	VILLAREAL	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	OFRECER Y BRINDAR ATENCIÓN PROFESIONAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELCTUAL, AUDITIVA, DE LENGUAJE ASÍ COMO ASESORÍA A SUS FAMILIARES. A TRAVÉS DE PROGRAMAS ESPECIALIZADOS QUE FAVOREZCAN SU INCLUSIÓN FAMILIAR, ESCOLAR, SOCIAL Y LABORAL.
FII	5	PROGRAMAS SOCIALES HÁBITAT	POLÍGONOS HÁBITAT	2,306,988.00	2,306,988.00	-	-	2,306,988.00	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA HÁBITAT EN POLÍGONOS DE ALTO REZAGO SOCIAL PARA GENERAR ACCIONES SOCIALES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL PARA SUS HABITANTES.
FII	6	PROGRAMAS SOCIALES RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	COLONIA IRAPUATO, PURÍSIMA DEL JARDÍN y SAN MIGUELITO	600,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN COLONIAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA PARA GENERAR ACCIONES SOCIALES DE DESARROLLO HUMANO PARA SUS HABITANTES Y UNA MEJOR CONVIVENCIA SOCIAL.

	FAISM -FONDO I-	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIFERENCIA
		\$3,425,238.95	\$3,430,128.40	-	4,889.45	4,889.45
	FORTAMUN -FONDO II-	6,541,833.27	6,867,748.29	-	325,915.02	325,915.02

[Handwritten signatures and notes in blue and black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
 PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2011
 COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

MONTO AUTORIZADO
 \$29,799,883.94
 MONTO DE MODIFICACIÓN SOLICITADO
 \$27,192,961.43

FONDO	No.	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN NOMBRE	LOCALIDAD	APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33				APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN
				QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL	ESTATAL	
PROGRAMAS ESPECIALES										
FII	1	APOYOS ECONÓMICOS EDUCATIVOS JUNTOS EN MOVIMIENTO	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	5,933,900.00	6,030,629.62	-	96,729.62			
FII	2	BECAS EDUCAFIN	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	500,000.00	500,000.00	-	-			INTEGRACIÓN DE PROGRAMA DE BECAS Y ESTÍMULOS ECONÓMICOS EDUCATIVOS. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	3	ESPACIOS EDUCATIVOS REHABILITADOS (ESCUELA DIGNA)	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	1,920,909.39	1,920,909.39	-	-			PARA REALIZAR CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EDUCAFIN
FII	4	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EQUIPAMIENTO (ESCUELAS DE CALIDAD)	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	662,070.10	662,070.10	-	-			APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROGRAMA ESCUELA DIGNA, CONCURRENCIA CON PADRES DE FAMILIA.
FI	5	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON DOTACIÓN DE MOBILIARIO	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	442,934.40	442,934.40	-	-		662,070.10	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD, CONCURRENCIA CON ESTADO Y FEDERACIÓN.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
FI	1	ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS O REHABILITADOS	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	4,244,903.94	3,755,096.51	489,807.43	-			APORTACIÓN MUNICIPAL CONCURRENCIA DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
FII	1	PROYECTOS EJECUTIVOS DE VIVEROS REVOLUCIÓN	VIVEROS REVOLUCIÓN	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-			INCREMENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL
FII	2	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MODULO COMUDAJ	DEPORTIVA NORTE	600,000.00	600,000.00	-	-			PROYECTO INTEGRAL EJECUTIVO DE OBRAS E INSTALACIONES
FII	3	PROYECTOS Y OBRAS DE CABECERA PARA CENTRO NACIONAL PARALÍMPICO	EL COPAL	225,056.04	225,056.04	-	-			ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL MODULO COMUDAJ.
FII	4	URBANIZACIÓN DE ACCESO A CENTRO NACIONAL PARALÍMPICO	EL COPAL	6,995,590.13	9,995,590.13	-	3,000,000.00			PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS PARA EL CENTRO NACIONAL PARALÍMPICO. SE GESTIONÓ RECURSO FEDERAL PARA ACCIONES COMPLEMENTARIAS.
FII	5	CAMPO DE BEISBOL	EL COPAL	3,517,597.43	3,517,597.75	-	0.32			OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO., OBRA FINIQUITADA CON CONCURRENCIA DE RECURSOS, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
CULTURA										
FII	1	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	VARIAS COLONIAS	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00		PROYECTOS Y OBRAS PARA LA REUBICACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL. SE REASIGNAR ECONOMÍA
ACTIVIDADES CULTURALES EN ZONA URBANA Y RURAL.										

	FAISM - FONDO I-	6,608,747.73	6,118,940.30	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIFERENCIA
	FORTAMUN - FONDO II-	20,584,213.70	23,680,943.64	489,807.43	-	489,807.43
				-	3,096,729.94	- 3,096,729.94

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
 PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2011
 COMISIÓN DE URBANIZACIÓN DE VIALIDADES

MONTO AUTORIZADO \$56,029,591.11
 MONTO DE MODIFICACIÓN SOLICITADO \$54,474,323.16

FONDO	No.	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN NOMBRE	LOCALIDAD	APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33				APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN
				QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL	ESTATAL	
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0001/MODIF-1										
FI	1	URBANIZACIÓN CALLE ALDAMA, TRAMO: VICENTE GUERRERO A FCO.VILLA, COMUNIDAD VALENCIANITA	VALENCIANITA	1,718,763.03	1,718,763.03	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL.
FI	2	URBANIZACIÓN CALLE CHERAN TRAMO: AV. SAN CAYETANO DE LUNA A CALZ. RIO VIEJO, COL. BRISAS DEL RIO .	BRISAS DEL RIO	1,984,935.00	2,268,436.58	-	283,501.58	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA
FI	3	URBANIZACIÓN CALLE CLAVERÍA, TRAMO: CAFETALES A LAGUNILLA DE LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE	12 DE DICIEMBRE	1,426,754.17	2,113,720.37	-	686,966.20	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0038										
FI	4	URBANIZACIÓN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO: LEONA VICARIO A MIGUEL HIDALGO, COL. CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN.	CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN	1,573,790.61	1,573,790.61	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL.
FI	5	URBANIZACIÓN DE LA CALLE RIO PONIENTE TRAMO: AV. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ A FERNANDO MAGALLANES EN LA COLONIA COLON.	COLÓN	3,974,674.57	3,974,674.57	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL.
FI	6	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ING. ARROYO CHE TRAMO: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CANAL EN LA COL. RANCHO GRANDE	RANCHO GRANDE	3,507,797.07	3,367,094.95	140,702.12	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA CON PREFINIQUITO, SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0041										
FI	7	URBANIZACIÓN DE LA CALLE VILLA DEL ROSAL, 1A ETAPA TRAMO: BLVD. GARCÍA TÉLLEZ AL CENTRO DE APRENDIZAJE MI SOL, COLONIA COLON 3ERA SECCIÓN.	COLÓN 3ra SECCIÓN	2,185,136.83	2,185,136.83	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	8	URBANIZACIÓN DE LA CALLE BEJUCO TRAMO: MARIANO J. GARCÍA A AVELLANO EN LA COLONIA LOS ÁLAMOS	LOS ÁLAMOS	2,992,245.95	2,992,245.95	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0044										
FI	9	URBANIZACIÓN CALLE FERNANDO DÁVILA 1A ETAPA TRAMO: GIRASOL AL CADENAMIENTO 0+324.35, EN LA COMUNIDAD SAN JAVIER	SAN JAVIER	2,216,269.24	2,216,269.24	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	10	URBANIZACIÓN DE LA CALLE PEDRO MORENO TRAMO: RIO SAN FERNANDO A RIO SABINAS, COLONIA VILLAS DE SAN CAYETANO	VILLAS DE SAN CAYETANO	785,644.65	785,644.65	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA
FI	11	URBANIZACIÓN CALLE ZARAGOZA TRAMO: GUANAJUATO A HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE TOMELOPEZ	TOMELOPEZ	1,502,911.46	1,523,638.68	-	20,727.22	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA CON FINIQUITO, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	12	URBANIZACIÓN CALLE MORELOS TRAMO: VALLARTA A TERMINO DE TV SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD ALDAMA	ALDAMA	3,018,298.04	3,136,631.45	-	118,333.41	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	13	URBANIZACIÓN CALLE VALLARTA 1a ETAPA TRAMO: GUERRERO AL VIDEO BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	2,910,081.80	3,165,763.13	-	255,681.33	-	119,744.38	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA CON PREFINIQUITO, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA.
FI	14	URBANIZACIÓN CALLE DEPORTIVA 1a ETAPA TRAMO: ACCESO A LA COMUNIDAD A CALLE MORELOS, COMUNIDAD TOMELOPITOS	TOMELOPITOS	1,186,254.52	1,186,254.52	-	-	-	1,268,556.25	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL.
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0050										
FI	15	URBANIZACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES TRAMO: 20 DE NOVIEMBRE A 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA RANCHO GRANDE	RANCHO GRANDE	4,404,592.53	4,323,210.76	81,381.77	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO ADICIONAL
FI	16	URBANIZACIÓN DE LA CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA TRAMO: RIO SAN FERNANDO A RIO SABINAS EN LA COLONIA VILLAS DE SAN CAYETANO	VILLAS DE SAN CAYETANO	-	-	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ERA EL FAIMS 2009

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN			APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PROGRAMA HÁBITAT OFICIO DE APROBACIÓN GTO-11-131-750-408										
FI	17	URBANIZACIÓN CALLE ANDES TRAMO: CARIBE A MATOGROSO EN LA COL. LAS AMÉRICAS	LAS AMÉRICAS	451,738.95	455,587.11	-	3,848.16	455,587.00	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA HÁBITAT APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	18	URBANIZACIÓN DE LA CALLE NARVARTE (XICALTONGO) MARGEN DERECHO, TRAMO: CANAL A NARVARTE EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE	LOS ÁLAMOS	482,352.28	497,357.82	-	15,005.54	514,384.00	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA HÁBITAT APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	19	URBANIZACIÓN CALLE XICALTONGO CIRCUITO PONIENTE MARGEN IZQUIERDO TRAMO: MARIANO J. GARCÍA A MARIANO J. GARCÍA EN LA COLONIA LOS PINOS	LOS PINOS	2,451,473.98	2,546,964.44	-	95,490.46	2,128,992.77	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA HÁBITAT APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	20	URBANIZACIÓN DE LA CALLE PRIVADA XALASTOC TRAMO: MARIANO J. GARCÍA AL FONDO EN LA COLONIA SAN JUAN DE RETANA	SAN JUAN DE RETANA	328,457.46	356,804.00	-	28,346.54	354,921.00	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA HÁBITAT APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	21	URBANIZACIÓN DE LA CALLE PICEA TRAMO: OLMO A PALMERA EN LA COLONIA LOS ÁLAMOS	LOS ÁLAMOS	677,828.74	762,014.31	-	84,185.57	677,828.74	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA HÁBITAT APORTACIÓN MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0065-MODIF-1										
FI	22	URBANIZACIÓN DE LA CALLE PINO SUÁREZ TRAMO: ACCESO A LA COMUNIDAD A LA PLAZA EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD	LA SOLEDAD	1,360,798.24	1,460,252.80	-	99,454.56	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	23	URBANIZACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: CALLE PINO SUÁREZ AL FONDO DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD	LA SOLEDAD	1,999,322.95	2,270,896.09	-	271,573.14	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FI	24	URBANIZACIÓN DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR TRAMO: FRANCISCO VILLA A BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	LÁZARO CÁRDENAS	-	-	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. FUENTE DE RECURSOS FAISM 2009
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0068										
FI	25	URBANIZACIÓN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, TRAMO: DIVISIÓN DEL NORTE AL TERMINO DE LA BANQUETA DE LA ACERA IZQUIERDA INGRESANDO POR LA CALLE DEL TEMPLO EN LA COLONIA 3ª SAN GABRIEL	3ª SAN GABRIEL	-	-	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. FUENTE DE RECURSOS FAISM 2009
FI	26	URBANIZACIÓN CALLE PASIONARIAS TRAMO: TRIGALES AL FONDO DE LA CALLE EN LA COL. VALLE VERDE	VALLE VERDE	\$3,993,945.04	\$3,993,945.04	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
FII	26	COMPLEMENTO PARA LA URBANIZACIÓN CALLE PASIONARIAS TRAMO: TRIGALES AL FONDO DE LA CALLE EN LA COL. VALLE VERDE	VALLE VERDE	\$4,371,390.18	\$4,371,390.38	-	0.20	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. SE SOLICITA ASIGNAR RECURSOS, PENDIENTE DE RECURSO ADICIONAL PARA DAR SUFICIENCIA
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0071										
FI	27	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ZACATENCO TRAMO: XICALTONGO A SAN COSME EN LA COLONIA LOS PINOS	LOS PINOS	-	-	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. FUENTE DE RECURSOS INTERESES FAISM 2011
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0074										
FI	28	URBANIZACIÓN DE LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, TRAMO: CERRO DEL TEPEYAC A SALVADOR DÍAZ MIRÓN	FRANCISCO VILLA	-	-	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. FUENTE DE RECURSOS FAISM 2009 OBRA FINIQUITADA (1196298.93)
FI	29	URBANIZACIÓN CALLE PEDRO ASCENCIO, TRAMO: RIO SABINAS AL RIO SAN FERNANDO EN LA COLONIA VILLAS DE SAN CAYETANO	VILLAS DE SAN CAYETANO	583,103.80	583,103.80	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL.
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0128										
FI	30	URBANIZACIÓN CALLE ROBLE, TRAMO: XICALTONGO A SAN COSME EN LA COLONIA LOS PINOS	LOS PINOS	-	-	-	-	-	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN MUNICIPAL. FUENTE DE RECURSOS FAISM 2009 OBRA FINIQUITADA (1098789.25)
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0074 << APORTACIÓN ESTATAL										
FI	31	URBANIZACIÓN CALLE ANDADOR YURECUARO, TRAMO: PASEO DE LA UNIÓN A SAN CAYETANO DE LUNA, COL. 24 DE DICIEMBRE	24 DE DICIEMBRE	-	-	-	-	1,438,768.79	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	32	URBANIZACIÓN CALLE ANDADOR CIPRÉS TRAMO: PASEO DE LA UNIÓN A SAN CAYETANO, COL. 24 DE DICIEMBRE	24 DE DICIEMBRE	-	-	-	-	1,244,732.36	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	33	URBANIZACIÓN CALLE PALERMO, TRAMO: CALLE VENECIA A CALLE TURÍN EN LA COLONIA ROMA	ROMA	-	-	-	-	1,334,378.33	-	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN			APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
FI	34	URBANIZACIÓN CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: CALLE SANTA MÓNICA A PROL. INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA.	NUEVA REFORMA AGRARIA	-	-	-	-	-	2,084,417.04	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	35	URBANIZACIÓN CALLE TABACHIN, TRAMO: AVELLANO A GRANADILLO, COL. LOS ÁLAMOS	LOS ÁLAMOS	110,521.20	-	110,521.20	-	-	2,133,084.72	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO PARA DAR SUFICIENCIA
FI	36	URBANIZACIÓN DE LA CALLE FUENTE BARROCA TRAMO: CALLE MANUEL A. CAMACHO AL FONDO EN LA COL. LAS FUENTES 2ª SECCIÓN	LAS FUENTES	-	-	-	-	-	1,009,495.44	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	37	URBANIZACIÓN DE LA CALLE MANUEL ROBLES TRAMO: CALLE EDUARDO MOLINA A CALLE HERMANOS LICEA COLONIA PLAYA AZUL	PLAYA AZUL	-	-	-	-	-	1,849,497.16	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL. REQUIERE SUFICIENCIA.
FI	38	URBANIZACIÓN DE LA CALLE LA HUERTA, TRAMO: MARIANO J. GARCÍA A SAN JUAN EN LA COLONIA SAN JUAN DE RETANA	SAN JUAN DE RETANA	-	-	-	-	-	847,346.04	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	39	URBANIZACIÓN CALLE BECCHI TRAMO: GAVILÁN AL SEMBRADÍO EN LA COLONIA ROMA	ROMA	-	-	-	-	-	1,334,130.96	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	40	URBANIZACIÓN DE LA CALLE LAS ROSAS TRAMO: AZUCENA A JULIÁN LÓPEZ EN LA COL. LAS HERAS 2DA. SECCIÓN	LAS ERAS 2A. SECCIÓN	-	-	-	-	-	1,760,997.42	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	41	URBANIZACIÓN CALLE ROSAL TRAMO: AVELLANO A AGRICULTORES, COL. LOS FRESNOS	LOS FRESNOS	-	-	-	-	-	2,281,406.78	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	42	URBANIZACIÓN CALLE DR. RAFAEL MARAÑÓN TRAMO: MANUEL ACUÑA A DIEGO RIVERA FRACC. PURÍSIMA DEL JARDÍN	PURÍSIMA DEL JARDÍN (FRACC.)	-	-	-	-	-	2,001,560.70	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	43	URBANIZACIÓN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ TRAMO: BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA, COL. EMILIANO ZAPATA II	EMILIANO ZAPATA II	-	-	-	-	-	2,459,143.75	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0090 << APORTACIÓN ESTATAL										
FI	44	URBANIZACIÓN DE CALLE TOMATLAN, TRAMO: BLVD. MARIANO J. GARCÍA A FAISÁN, COLONIA LA LUPITA.	LA LUPITA	116,680.00	-	116,680.00	-	-	4,313,286.61	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO PARA DAR SUFICIENCIA
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0091 << APORTACIÓN ESTATAL										
FI	45	URBANIZACIÓN DE LA CALLE XICALTONGO TRAMO: LUIS LUMIERE A NARVARTE (AL COSTADO DEL EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL), COLONIA NUEVO MÉXICO.	NUEVO MÉXICO	-	-	-	-	-	4,467,874.73	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0092 << APORTACIÓN ESTATAL										
FI	46	URBANIZACIÓN CALLE SAN VICENTE, TRAMO: STA. CECILIA AL FONDO, COL. SAN MARTIN DE PORRES.	SAN MARTÍN DE PORRES	-	-	-	-	-	3,121,194.04	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	47	URBANIZACIÓN CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO: BENITO JUÁREZ A CALLE ARGENTINA EN LA COMUNIDAD SAN ROQUE	SAN ROQUE	-	-	-	-	-	3,215,110.28	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN NO. AE-017-PPC-2011-KJ18-0122 << APORTACIÓN ESTATAL										
FI	48	URBANIZACIÓN CALLE PABLO CHÁVEZ: TRAMO CATARINO DE ARANDA A SEMBRADO, FRACC. PURÍSIMA DEL JARDÍN	PURÍSIMA DEL JARDÍN (FRACC.)	-	-	-	-	-	1,391,002.16	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >> PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXO DE EJECUCIÓN PENDIENTE DE FIRMA >> APORTACIÓN ESTATAL										
FI	49	URBANIZACIÓN CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: SALIDA A CARRIZAL A FCO. VILLA, COMUNIDAD VALENCIANITA	VALENCIANITA	-	-	-	-	-	2,684,424.17	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	50	URBANIZACIÓN CALLE VENECIA, TRAMO: GAVILÁN A TURÍN EN LA COLONIA ROMA	ROMA	191,079.55	-	191,079.55	-	-	1,479,187.86	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO PARA DAR SUFICIENCIA
FI	51	URBANIZACIÓN DE CALLE SAN JUAN TRAMO: GÓMEZ MORÍN AL FONDO EN LA COLONIA LAS ERAS	LAS ERAS	-	-	-	-	-	2,736,495.12	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	52	URBANIZACIÓN CALLE VALLARTA TRAMO: MORELOS A OCAMPO, COMUNIDAD DE ALDAMA	ALDAMA	124,607.00	-	124,607.00	-	-	3,049,097.41	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL. OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA ASIGNAR RECURSO PARA DAR SUFICIENCIA
FI	53	URBANIZACIÓN CALLE CEDRO TRAMO: PALMAS AL PIRUL EN LA COMUNIDAD DE TEJAMANIL	TEJAMANIL	-	-	-	-	-	2,261,555.46	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	54	URBANIZACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ TRAMO: PAVIMENTO LADO SUR A JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ COMUNIDAD LO DE JUÁREZ	LO DE JUÁREZ	-	-	-	-	-	3,325,515.45	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
FI	55	URBANIZACIÓN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO TRAMO: CONSTITUCIÓN A VICENTE GUERRERO, COL. LÁZARO CÁRDENAS	LÁZARO CÁRDENAS	-	-	-	-	-	4,921,394.48	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN			APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
FI	56	URBANIZACIÓN CALLE LAUREL Y LAS ROSAS, TRAMO: CAMINO A LA TRINIDAD CON MALVAS COMUNIDAD PURÍSIMA DE TEMASCATÍO DE ARRIBA	PURÍSIMA DE TEMASCATÍO DE ARRIBA	-	-	-	-	-	1,159,433.03	CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES APORTACIÓN ESTATAL.
URBANIZACIÓN DE VIALIDADES >>										
FII	57	CALLE DE ACCESO AL ZOOLOGICO, TRAMO: CAMINO A LA VIRGEN AL FONDO	HACIENDA LA VIRGEN	1,842,874.32	2,200,000.00	-	357,125.68	-	-	OBRA DE DE ACCESO PARA INSTALACIONES RECREATIVAS. OBRA CON FINIQUITO, SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA

		FAISM -FONDO I-	48,260,058.66	49,458,200.73	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIFERENCIA
		FORTAMUN -FONDO II-	6,214,264.50	6,571,390.38	764,971.64	1,963,113.71	- 1,198,142.07
					-	357,125.88	- 357,125.88

Handwritten signatures and initials in blue and black ink are scattered across the page, including a large signature at the bottom left, several initials in the center, and a large signature at the bottom right.



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
 PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2011
 ACCIONES FUERA DE COMISIÓN

MONTO AUTORIZADO
 \$2,773,335.58
 MONTO DE MODIFICACIÓN SOLICITADO
 \$2,158,983.32

FONDO	DESCRIPCIÓN DE OBRA Ó ACCIÓN			APORTACIÓN DE RAMO GENERAL 33			APORTACIÓN CONCURRENTE		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN	
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	QUINTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	CUARTA MODIFICACIÓN SOLICITADA	AUMENTO: ASIGNACIÓN Ó SUFICIENCIA	DISMINUCIÓN: DISPOSICIÓN Ó ECONOMÍA	FEDERAL		ESTATAL
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS - DEDUCTIVAS -										
FI	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	MUNICIPIO	2,063,768.18	2,063,768.18	-	-	-	-	2% DE FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FI	2	GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO	3,095,652.27	3,095,652.27	-	-	-	-	3% DE LAS ACCIONES DEL FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEUDA PÚBLICA - DEDUCTIVA -										
FII	1	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	MUNICIPIO	18,192,144.33	18,500,000.00	-	307,855.67	-	-	PAGO DE DEUDA PÚBLICA, FIDEICOMISO DE CRÉDITO DEL 4TO. CINTURÓN VIAL. SE SOLICITA REASIGNAR ECONOMÍA
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA										
FII	1	MODIFICACIÓN DE RUTA DE FIBRA ÓPTICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	722,226.03	722,226.03	-	-	-	-	MEJORAS E INCREMENTO DE FIBRA ÓPTICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL -HIDALGO 77 E INCORPORACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
FII	2	CABLEADO PARA RED DE VOZ Y DATOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CENTRO HISTÓRICO	409,577.29	409,577.29	-	-	-	-	HABILITACIÓN DE SERVICIOS Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA MEJORAS FÍSICAS Y DE OPERACIÓN.
FII	4	MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	448,340.00	448,340.00	-	-	-	-	IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO PARA VOIP QUE DOTARÁ DE CONECTIVIDAD A LAS DEPENDENCIAS Y OFICINAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO QUE CUENTEN CON CONECTIVIDAD VPN, FIBRA, COBRE O MICROONDAS AL SITIO CENTRAL DONDE SE ALOJA EL CONMUTADOR, Y CON ESTO GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES.
FII	5	REPOSICIÓN DE CONMUTADOR UBICADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.	SIGLO XXI	609,639.92	-	609,639.92	-	-	-	REQUERIMIENTO OPERATIVO, SE SOLICITA INSCRIBIR ACCIÓN Y ASIGNAR RECURSO PARA DAR SUFICIENCIA
FII	6	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA UTM "GESTOR UNIFICADO DE AMENAZAS"	PRESIDENCIA MUNICIPAL	578,840.00	578,840.00	-	-	-	-	APLIANCE DE SEGURIDAD QUE GARANTICE LA GESTIÓN UNIFICADA DE AMENAZAS Y LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO CON ALTO ÍNDICE DE CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS, QUE INCLUYA CARACTERÍSTICAS DE: FIREWALL, VPN, ANTIVIRUS, IPS, WEBFILTER, ANTISPAM, TRAFFIC SHAPING Y REDUNDANCIA EN CLÚSTER.

	FAISM -FONDO I-	5,159,420.45	5,159,420.45	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIFERENCIA
	FORTAMUN -FONDO II-	20,960,767.57	20,658,983.32	609,639.92	307,855.67	301,784.25

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones scattered across the page.